

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (CEABC)

Información actualizada al 31 de Diciembre de 2016

OBRA PÚBLICA

DESCRIPCION	CONTRATISTA	No. CONTRATO	INVERSIÓN					PROGRAMA		% AVANCES	
			ASIGNACION 2016 CEA	CONTRATADA	EJERCIDO FINANCIERO	COMPROM 2016	POR EJERCER	INICIO	TÉRMINO	FIS.	FIN.
OBRAS EN PROCESO											
PROGRAMA INVERSION 2016		TOTAL	32,200,890.64	32,200,890.64	1,806,332.69	32,200,890.64	30,394,557.95				
DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION											
OBRAS POR ADMINISTRACION											
COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION)	AC-DPC-01-16	2,923,199.95 2,923,199.95	2,923,199.95 2,923,199.95	962,681.41 962,681.41	2,923,199.95 2,923,199.95	1,960,518.54 1,960,518.54	1-ENERO-2016	31-DIC-2016	32.93%	32.93%
SUBTOTAL			2,923,199.95	2,923,199.95	962,681.41	2,923,199.95	1,960,518.54				
DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO											
OBRAS POR ADMINISTRACION											
REHABILITACION MEDIANTE APORTE DE SOLDADURA Y RECURRIMIENTOS ANTICORROSIVO A VALVULAS DE CONTROL VALVULAS DE COMPUERTA , CARCASAS ORIGINALES DE FIERRO FUNDIDO MARCA SULZER Y OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)	AC-DOM-03-16	6,746,850.05 783,000.00	6,746,850.05 783,000.00	758,875.53 473,195.54	6,746,850.05 783,000.00	5,987,974.52 309,804.46	18-ENERO-2016	31-DIC-2016	60.43%	60.43%
SUBTOTAL			6,746,850.05	6,746,850.05	758,875.53	6,746,850.05	5,987,974.52				
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL ARCT	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)		1,461,600.00	1,461,600.00	0.00	1,461,600.00	1,461,600.00				
APLICACION DE PINTURA A TORRES DE OSCILACION Y TUBERIA AEREA DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL ARCT	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)		1,670,400.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00				
MANTENIMIENTOS PB-6 PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)	AC-DOM-02-16	417,600.05	417,600.05	285,679.99	417,600.05	131,920.06	1-ENERO-2016	31-DIC-2016	68.41%	68.41%
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A PLANTAS DEL ARCT	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)		2,414,250.00	2,414,250.00	0.00	2,414,250.00	2,414,250.00				



DESCRIPCION	CONTRATISTA	No. CONTRATO	INVERSION					PROGRAMA		% AVANCES	
			ASIGNACION 2016 CEA	CONTRATADA	EJERCIDO FINANCIERO	COMPROM 2016	POR EJERGER	INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.
ADQUISICIONES Y REPOSICIONES		SUBTOTAL	22,248,254.80	22,248,254.80	-	22,248,254.80	22,248,254.80				
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA FLOTILLA VEHICULAR Y TRANSPORTE DE PERSONAL			1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00				
ADQUISICION DE CAMA BAJA TRACTOCAMION			644,670.00	644,670.00	0.00	644,670.00	644,670.00				
SUMINISTRO ARRANCADORES DE ESTADO SOLIDO PARA MOTORES DE 1,500 H. P. 5 KV			3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	3,132,000.00				
REPARACION DE MOTOR DE 3000 HP 5 KV			887,400.00	887,400.00	0.00	887,400.00	887,400.00				
REPARACION DE MOTOR DE 3,500 H. P. 5 KV			2,923,200.00	2,923,200.00	0.00	2,923,200.00	2,923,200.00				
SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA VALVULAS DE CONTROL PN-25 Y PN-40			313,200.00	313,200.00	0.00	313,200.00	313,200.00				
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES DE GRUPOS MOTOR BOMBA DE PLANTA DE BOMBEO			887,400.00	887,400.00	0.00	887,400.00	887,400.00				
SUMINISTRO DE REFACCIONES DE BOMBAS SULZER			626,400.00	626,400.00	0.00	626,400.00	626,400.00				
SUMINISTRO DE REFACCIONES DE BOMBAS UCP			939,600.00	939,600.00	0.00	939,600.00	939,600.00				
REPARACION DE TRANSFORMADORES DE REGULACION DE TRANSFORMADORES DE PORTENCIA ARCT			2,250,864.00	2,250,864.00	0.00	2,250,864.00	2,250,864.00				
SUMINISTRO DE IMPULSORES PARA BOMBAS UCP			1,559,620.00	1,559,620.00	0.00	1,559,620.00	1,559,620.00				
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PLANTAS DE BOMBEO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS			991,800.00	991,800.00	0.00	991,800.00	991,800.00				
SUMINISTRO DE VALVULA DE CONTROL DE PRESION PARA QUIEBRACARGAS NO. 3			574,200.00	574,200.00	0.00	574,200.00	574,200.00				
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTROL SUPERVISORIO DE PLANTAS DE BOMBEO			644,670.00	644,670.00	0.00	644,670.00	644,670.00				
SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA ACTUADORES OLEOHIDRAULICOS DE PLANTAS DE BOMBEO			887,400.00	887,400.00	0.00	887,400.00	887,400.00				
SUMINISTRO DE ANODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCION CATODICA DE LINEA DE CONDUCCION EN ZONA DE GRAVEDAD			574,200.00	574,200.00	0.00	574,200.00	574,200.00				
SUMINISTRO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA 5 KV PARA TABLERO DE FUERZA DE PB-5			678,600.00	678,600.00	0.00	678,600.00	678,600.00				
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PLANTAS DE BOMBEO DEL ARCT			197,838.00	197,838.00	0.00	197,838.00	197,838.00				
SUMINISTRO DE INSTRUMENTACION PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA ARCT			626,400.00	626,400.00	0.00	626,400.00	626,400.00				
SUMINISTRO DE REFACCIONES DE SELLOS MECANICOS PARA BOMBAS SULZER Y UCP			313,200.00	313,200.00	0.00	313,200.00	313,200.00				
SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE PLANTAS DE BOMBEO Y ZONA DE GRAVEDAD			1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00				
OTROS EQUIPOS			372,916.80	372,916.80	0.00	372,916.80	372,916.80				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			19,836.00	19,836.00	0.00	19,836.00	19,836.00				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00				

DESCRIPCION	CONTRATISTA	No. CONTRATO	INVERSION				PROGRAMA		% AVANCES			
			ASIGNACION 2016 CEA	CONTRATADA	EJERCIDO FINANCIERO	COMPROM 2016	POR EJERCER	INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.	
OBRAS												
CONSTRUCCION DE ATRAQUE EN EL SISTEMA DE RECEPCION DE DISPOSITIVOS DE LIMPIEZA DE LA PLANTA DE BOMBEO No. 3 DEL ACUEDUCTO RIO COLORADO-TJUANA	METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R. L. DE C. V.	C-16-OP-DOM-INV-06	282,585.84	282,585.84	84,775.75	282,585.84	197,810.09	01-nov-16	22-nov-16	30.00%	0.00%	
OTRAS ACCIONES												
SUBTOTAL			10,373,703,570.06	10,327,305,480.86	120,484,285.53	10,373,703,570.06	10,244,315,478.97					
GASTOS INDIRECTOS OBRA DE COMPUETAS SISTEMA LAGUNAR					145,019.02							
FOMENTAR LA CULTURA DEL AGUA					449,873.28							
CONTRALORIA SOCIAL CEA TJUANA					175,275.78							
SUPERVISION TECNICA TJUANA					358,831.29							
SUPERVISION TECNICA CEA MEXICALI					331,577.24							
SUPERVISION TECNICA CEA EN ENSENADA					44,303.21							
CONTRALORIA SOCIAL CEA EN ENSENADA					37,179.28							
CONTRALORIA SOCIAL CEA MEXICALI					7,580.83							
PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PRIMERA ASIGNACION)	AYESA MEXICO, S. A. DE C. V.	APAJU-CEABC-2015-034-SSP-LP	35,944,643.71	55'054,851.73	9,640,386.67	35,944,643.71	26,304,257.04	01-ene-16	11-ago-16	100.00%	100.00%	
PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (SEGUNDA ASIGNACION)	INGENIERIA Y GESTION HIDRICA, S. C.	APAU-CEABC-2016-013-SRM LP	22,004,257.04	22,004,257.04	22,004,257.04	22,004,257.04	-	19-oct-16	31-dic-16	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS EN SISTEMA LAGUNAR	ARCA DEL PACIFICO S. DE R. L. DE C. V.	C-15-OP-DPC-FDO-MET-07	2,744,621.18	2,744,621.18	2,744,621.18	2,744,621.18	-			100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS EN SISTEMA LAGUNAR SEGUNDA ESTAPA	LUIS FRANCISCO TERAN TERAN	C-16-OP-DPC-FDO-MET-07	8,636,453.00	8,391,782.47	2,517,534.74	8,636,453.00	5,874,247.73	26-dic-16	12-abr-17	100.00%	30.00%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION NO. 3 DEL KM 4+191 AL KM 4+455, 1A. ETAPA, CIUDAD DE ENSENADA, B. C.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S. A. DE C. V.	APAU-CEABC-2016-001-OP LP	6,237,000.00	4,492,109.55	1,347,632.87	6,237,000.00	3,144,476.69	26-jul-16	15-nov-16	100.00%	30.00%	
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 (2DA. ETAPA "PBAR 1"), EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C.	PLATAFORMA DE PROFESIONALES Y TECNICOS, S. A. DE C. V.	APAU-CEABC-2016-002-OP LP	18,400,957.00	17,690,548.78	17,397,611.81	18,400,957.00	292,936.97	26-jul-16	19-nov-16	100.00%	98.34%	
COLECTOR PLUVIAL DREN 134, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, REHABILITACION DE CAJON DE CONCRETO ARMADO ENTRE CALLE "J" Y POZO INTERMEDIO HACIA CALLE "L"	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S. A. DE C. V.	APAU-CEABC-2016-003-OP LP	13,680,000.00	12,837,401.13	11,722,118.96	13,680,000.00	1,115,282.17	26-jul-16	19-nov-16	100.00%	91.31%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN ANTONIO (1A. ETAPA), INCLUYE LINEA DE IMPULSION Y CARCAMO DE BOMBEO, EN EL MUNICIPIO DE TJUANA, B.C.; LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE ATARJEAS MEDIANTE TUBERIA PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGACAMPANA) EN 8" DE DIAMETRO, CON UNA LONGITUD DE 7.31 KM Y LA INSTALACION DE 779 DESCARGAS SANITARIAS EN PVC DE 6" DE DIAMETRO; Y CONSTRUCCION DE 110 POZOS DE VISITA	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V.	BDAN-CEA-CR-2016-09	19,014,450.00	15,570,255.57	15,570,255.55	19,014,450.00	0.02	05-sep-16	20-Dic-2016	100.00%	100.00%	

DESCRIPCION	CONTRATISTA	No. CONTRATO	INVERSION							PROGRAMA		% AVANCES	
			ASIGNACION 2016 CEA	CONTRATADA	EJERCIDO FINANCIERO	COMPROM 2016	POR EJERCER	INICIO	TERMINO	FIS.	FIN.		
REHABILITACION DEL COLECTOR SANCHEZ TABOADA (3A ETAPA) TRAMO DEL BLVD. SANCHEZ TABOADA A CALLE SEGUNDA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TULUANA, B.C. LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 880 ML. DE TUBERIA PVC CON COPILE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) DE 36" DE DIAMETRO	URBANIZADORA ROMA, S. A. DE C. V.	BDAN-CEA-CR-2016-10	11,580,827.02	11,891,122.71	11,580,827.03	11,580,827.02	310,295.67	05-sep-16	20-Dic-2016	100.00%	97.39%		
REHABILITACION DEL COLECTOR SANCHEZ TABOADA 4ª ETAPA (SECCION 2), DEL TRAMO PV CU3 AL PV 25, EN EL MUNICIPIO DE TULUANA, B.C. LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 1,433 ML. DE TUBERIA PVC CON COPILE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) DE 6" 8", 12", 24" Y 42" DE DIAMETRO.	URBANIZACIONES GOAR, S. A. DE C. V.	BDAN-CEA-CR-2016-11	11,568,446.70	11,562,429.78	10,697,405.36	11,568,446.70	865,024.42	05-sep-16	20-Dic-2016	100.00%	92.52%		
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA SOBRE COLECTOR LINEAS GEMELAS DE TECHITE EN AVE. PASEO DE LOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE TULUANA, B.C. CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 39 POZOS DE VISITA TIPO CAJA A LO LARGO DE 2,605 METROS, SOBRE LAS TUBERIAS EXISTENTES DE TECHITE DE 91 CM DE DIAMETRO CADA UNA, CON ALTURAS DESDE 4.25 HASTA 6.00 METROS A BASE DE CONCRETO ARMADO.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R. L. DE C. V.	BDAN-CEA-CR-2016-12	7,576,677.81	7,814,814.72	6,688,370.89	7,576,677.81	1,126,443.83	05-sep-16	20-Dic-2016	100.00%	85.59%		
INTERCONEXION DEL POZO RANCHO SAN RAMON PARCELA 85 A LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCCIONES MORALES, S. DE R. L. DE C. V.	APAU-CEABC-2016-014-OP LP	3,102,546.44	1,936,726.14	581,017.84	3,102,546.44	1,355,708.30	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE 500 M ³ DE CAPACIDAD, POBLADO SANTA FE DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R. L. DE C. V.	APAU-CEABC-2016-015-OP LP	2,997,690.36	2,789,688.11	836,906.43	2,997,690.36	1,952,781.67	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION CON CAPACIDAD DE 1,500 M ³ EN EL POBLADO CAMALU DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V.	APAU-CEABC-2016-016-OP LP	6,441,304.29	6,023,387.45	1,807,016.24	6,441,304.29	4,216,371.22	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE 500 M ³ DE CAPACIDAD, POBLADO EMILIANO ZAPATA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	CEDVA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	APAU-CEABC-2016-017-OP LP	2,900,522.95	2,349,811.57	704,943.47	2,900,522.95	1,644,868.10	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION POBLADO EMILIANO ZAPATA, DELEGACION VICENTE GUERRERO 1A. ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	TSUNAMI SERVICIOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	APAU-CEABC-2016-018-OP LP	3,111,891.00	2,585,109.61	775,532.88	3,111,891.00	1,809,576.73	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION POBLADO EMILIANO ZAPATA, DELEGACION VICENTE GUERRERO 2A. ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	GENERACION CMARRON, S.A. DE C.V.	APAU-CEABC-2016-019-OP LP	3,247,268.00	2,499,017.57	749,705.27	3,247,268.00	1,749,312.30	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION POBLADO EMILIANO ZAPATA, DELEGACION VICENTE GUERRERO 3A. ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C.	GENERACION CMARRON, S.A. DE C.V.	APAU-CEABC-2016-020-OP LP	3,333,333.00	2,961,736.51	888,520.95	3,333,333.00	2,073,215.56	27-dic-16	31-mar-17	0.00%	30.00%		
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	RICARDO MIRANDA PEÑA	C-16-OP-DPC-INV-08	350,000.00	339,990.21	339,990.21	350,000.00	0.00	10-nov-16	26-dic-16	100.00%	100.00%		
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI (CESPM)	RICARDO MIRANDA PEÑA	C-16-OP-DPC-INV-09	350,000.00	339,990.21	339,990.21	350,000.00	0.00	10-nov-16	26-dic-16	100.00%	100.00%		
SISTEMA INTEGRAL HIDRICO PARA LA REGION DE SAN QUINTIN EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA EN SU COMPONENTE DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA DESALINIZACION DE AGUA MARINA	DESALADORA KENTON, S. A. DE C. V.	C-SIDUE-CEA-APP-2015-1	568,008,827.00	568,008,827.00	0.00	568,008,827.00	568,008,827.00	15-nov-16	31-dic-16	0.00%	0.00%		
CONSTRUCCION, FINANCIAMIENTO Y OPERACION DE UNA PLANTA DESALADORA EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO (PRODUCCION DE AGUA MEDIANTE SALINIZACION)	N. S. C. AGUA, S. A. DE C. V. EN CONSORCIO CON NUMATER S. A. P. I. S. A. DE C. V. Y DEGREMONT, S. A. DE C. V.	C-SIDUE-CEA-APP-2015-002	9,072,882,279.00	9,072,882,279.00	0.00	9,072,882,279.00	9,072,882,279.00	15-nov-16	31-dic-16	0.00%	0.00%		
EJECUCION Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EJIDO VILLA HERMOSA-MEXICALI	URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA S. A. DE C. V. EN ASOCIACION CON URBANIZADORA ROMA, S. A. DE C. V. Y URBANIZACIONES GOAR, S. A. DE C. V.	NO TIENE NO. DE CONTRATO	549,589,574.56	549,589,574.56	0.00	549,589,574.56	549,589,574.56	26-dic-16	26-jul-17	0.00%	0.00%		
TOTAL DEL PROGRAMA :			32,200,890.64	32,200,890.64	1,806,332.69	32,200,890.64	30,394,557.95						

[VER CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA](#)